

वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी					
वर्तमान में गतिमान पार्कों का विवरण					
क्र० सं०	कालोनी का नाम	वार्ड	प्रस्तावित कार्य	कृत कार्यों की सूची	भौतिक प्रगति
1	अशोक नगर कालोनी, ए-ब्लॉक, सारंगतालाब	सारनाथ	बाउण्ड्री वॉल की बाहरी दीवार पर ग्रीट वॉश का कार्य, अन्दर की दीवार प्लास्टर, पुट्टी एवं पेन्ट का कार्य और पॉथवे चौड़ीकरण का कार्य।	बाउण्ड्री वॉल की बाहरी दीवार पर ग्रीट वॉश का कार्य, अन्दर की दीवार प्लास्टर, रेलिंग एवं पुट्टी पॉथवे पीओसीओसी का कार्य पूर्ण	60%
2	अशोक नगर कालोनी, बी-ब्लॉक, सारंगतालाब	सारनाथ	बाउण्ड्री वॉल का निर्माण, प्लास्टर, रेलिंग, केओसीओ ड्रेन, पुट्टी एवं पेन्ट, बोरिंग एवं पॉथवे का निर्माण कार्य।	बाउण्ड्री वॉल एवं बोरिंग का निर्माण कार्य पूर्ण, प्लास्टर, रेलिंग, पुट्टी एवं पॉथवे पर इण्टरलाकिंग टाइल्स का निर्माण कार्य पूर्ण।	65%
3	महादेव नगर पार्क, सारंगतालाब	सारनाथ	बाउण्ड्री वॉल का निर्माण, प्लास्टर, रेलिंग, केओसीओ ड्रेन, पुट्टी एवं पेन्ट, बोरिंग एवं पॉथवे का निर्माण कार्य।	बाउण्ड्री वॉल, केओसीओ ड्रेन एवं बोरिंग का निर्माण कार्य पूर्ण, तथा पॉथवे का निर्माण कार्य प्रगति पर है।	55%
4	महादेव नगर, चिल्ड्रेन पार्क	सारनाथ	बाउण्ड्री वॉल का निर्माण, प्लास्टर, रेलिंग, केओसीओ ड्रेन, पुट्टी एवं पेन्ट का निर्माण कार्य।	बाउण्ड्री वॉल, केओसीओ ड्रेन, इण्टरनल प्लास्टर, बाहरी दीवार का ग्रीटवाश, प्राइमर, पुट्टी, ईओपीओडीओएमओ फ्लोरिंग एवं रेलिंग का निर्माण कार्य पूर्ण।	65%
5	कांशीराम आवासीय योजना, ब्लॉक-5 टेम्पल पार्क	शिवपुर	नई बाउण्ड्री वॉल, बेन्चेस, एकेडेमिक पेन्टींग का निर्माण, प्लास्टर, प्ले इक्वीपमेन्ट, जीम इक्वीपमेन्ट, लाइटिंग, बोरिंग, केओसीओ ड्रेन, पुट्टी एवं पेन्ट का निर्माण कार्य।	नवीन बाउण्ड्री वॉल, केओसीओ ड्रेन, पॉथवे पीओसीओसीओ, प्लास्टर, पुट्टी, ईओपीओडीओएमओ फ्लोरिंग एवं बोरिंग का निर्माण कार्य।	55%
6	कांशीराम आवासीय योजना, वॉटर टैंक पार्क	शिवपुर	नई बाउण्ड्री वॉल, बेन्चेस, एकेडेमिक पेन्टींग का निर्माण, प्लास्टर, पॉथवे, प्ले इक्वीपमेन्ट, जीम इक्वीपमेन्ट, लाइटिंग, बोरिंग, केओसीओ ड्रेन, पुट्टी एवं पेन्टींग आदि का निर्माण कार्य।	नवीन बाउण्ड्री वॉल, केओसीओ ड्रेन, पॉथवे पीओसीओसीओ, प्लास्टर, पुट्टी, ईओपीओडीओएमओ फ्लोरिंग एवं बोरिंग का निर्माण कार्य।	70%
7	कांशीराम आवासीय योजना, अम्बेडकर पार्क	शिवपुर	नई बाउण्ड्री वॉल का निर्माण, केओसीओ ड्रेन, बैटमिन्टन कोर्ट, ओपेन जीम, बोरिंग, पॉथवे, बेन्चेस, पेन्ट पुट्टी का कार्य।	नवीन बाउण्ड्री वॉल, केओसीओ ड्रेन, पॉथवे पीओसीओसीओ, प्लास्टर, पुट्टी, ईओपीओडीओएमओ फ्लोरिंग एवं बोरिंग का निर्माण कार्य।	65%
8	कांशीराम आवासीय योजना, ग्रीन पार्क	शिवपुर	बाउण्ड्रीवाल में प्लास्टर, पेन्ट, रिपेयरिंग, रेलिंग, बेन्चेस, ओपेन जीम, प्ले इक्वीपमेन्ट, लाइटिंग दो विकेट गेट, पॉथवे रिपेयरिंग एवं बोरिंग का कार्य।	बोरिंग का कार्य पूर्ण	5%

9	पत्रकारपुरम कालोनी-1 गिलट बाजार	शिवपुर	बाउण्ड्रीवाल रिपेयर, वाल पेन्टिंग, एस0एस0 बेन्चेस, 1.2 मी0 चौड़ी पॉथवे, पम्प रूम की पेन्टिंग, चबूतरे के उपर ब्लैक ग्रनाइड क्लैडिंग, रिवाल्विंग गेट, ओपेन जीम में ग्रास पेवर का कार्य।	बाउण्ड्रीवाल रिपेयर तथा पुट्टी का कार्य पूर्ण एवं पॉथवे का निर्माण का कार्य प्रगति पर।	70%
10	पत्रकारपुरम कालोनी-ए-1 गिलट बाजार	शिवपुर	बाउण्ड्रीवाल रिपेयर, वाल पेन्टिंग, एस0एस0 बेन्चेस, पम्प रूम की पेन्टिंग, चबूतरे के उपर ब्लैक ग्रनाइड क्लैडिंग, रिवाल्विंग गेट, ओपेन जीम में ग्रास पेवर का कार्य।	बाउण्ड्रीवाल रिपेयर तथा पुट्टी का कार्य पूर्ण।	60%
11	ऑफिसर कालोनी, खजुरी	सारनाथ	2 मी0 चौड़ा पॉथवे, पेन्टिंग, एस0एस0 गेट एवं रैम्प, लेबलिंग का कार्य, पानी निकासी, मेलहोल पर कवर, बाउण्ड्रीवाल रिपेयर का कार्यओवर हेड टैंक का पेन्टिंग का कार्य।	कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ	0%
12	वी0डी0ए0 कालोनी, बड़ालालपुर फेज-1 ब्लॉक बी	सिकरौल	बाउण्ड्री वॉल पाथवे पेन्ट पुट्टी एवं लेबलिंग का कार्य	बाउण्ड्री वॉल का रिपेयर एवं पुट्टी का कार्य पूर्ण	80%
13	गणपत नगर कालोनी पार्क-1	सारनाथ	बाउण्ड्री वॉल पाथवे पेन्ट पुट्टी एवं लेबलिंग का कार्य	बाउण्ड्रीवॉल की फुटिंग का कार्य प्रगति पर है।	10%
14	गणपत नगर कालोनी पार्क-2	सारनाथ	बाउण्ड्री वॉल पाथवे पेन्ट पुट्टी एवं लेबलिंग का कार्य	बाउण्ड्रीवॉल की फुटिंग का कार्य प्रगति पर है।	10%
15	गणपत नगर कालोनी पार्क-3	सारनाथ	बाउण्ड्री वॉल पाथवे पेन्ट पुट्टी एवं लेबलिंग का कार्य	कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।	0%
16	गणपत नगर कालोनी पार्क-4	सारनाथ	बाउण्ड्री वॉल पाथवे पेन्ट पुट्टी एवं लेबलिंग का कार्य	कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।	0%
17	वासुदेव नगर कालोनी पार्क	सारनाथ	बाउण्ड्री वॉल पाथवे पेन्ट पुट्टी एवं लेबलिंग का कार्य	बाउण्ड्रीवॉल की फुटिंग का कार्य प्रगति पर है।	20%
18	तुलसी मानस नगर कालोनी, सरायनन्दन, दुर्गाकुण्ड	नगवां	बाउण्ड्री वॉल का निर्माण, प्लास्टर, रेलिंग, के0सी0, ई0पी0डी0एम0 फ्लोरिंग, जीम-इन्क्यूपमेन्ट, प्ले-इन्क्यूपमेन्ट, ड्रेन, पुट्टी एवं पेन्ट, पॉथवे एवं बेन्चेज आदि का निर्माण कार्य।	बाउण्ड्रीवॉल एवं ग्रील हटाने का कार्य प्रगति पर है।	10%
19	कैवल्यधाम कालोनी, दुर्गाकुण्ड	नगवां	बाउण्ड्री वॉल का निर्माण, प्लास्टर, रेलिंग, के0सी0, ई0पी0डी0एम0 फ्लोरिंग, जीम-इन्क्यूपमेन्ट, प्ले-इन्क्यूपमेन्ट, ड्रेन, पुट्टी एवं पेन्ट, पॉथवे एवं बेन्चेज आदि का निर्माण कार्य।	बाउण्ड्रीवॉल, प्लास्टर चिपिंग का कार्य प्रगति पर है।	10%

20	जज कालोनी पार्क-1	सिकरौल	बाउण्ड्री वॉल का निर्माण, प्लास्टर, रेलिंग, के0सी0, ई0पी0डी0एम0 पलोरिंग, जीम-इक्वूपमेन्ट, प्ले-इक्वूपमेन्ट, ड्रेन, पुट्टी एवं पेन्ट, पॉथवे एवं बेन्चेज आदि का निर्माण कार्य।	बाउण्ड्रीवॉल की फुटिंग का कार्य प्रगति पर है।	15%
21	जज कालोनी पार्क-2	सिकरौल	बाउण्ड्रीवाल रिपेयर, लाईटिंग, पुट्टी, बेन्चेज आदि का निर्माण कार्य।	कार्य प्रारम नहीं हुआ है।	0%